

TIPO DE EVENTO

- ☒ REUNION  
☐ CONTROL DE OBRA  
☐ INSTALACION  
☐ MANTENIMEINTO  
☐ OTRA

ASUNTO O PROYECTO

Reunión semana de seguimiento de proyectos

LUGAR

Sala de Juntas

FECHA

Julio 05 de 2009

DIRECCION

HORA INICIO

07:56 a.m.

HORA FIN

10:02 a.m.

PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Gonzalo Jaimes Muñoz	EME Ingeniería S.A.	Gerente	
Josefina Rios Sanchez	EME Ingeniería S.A.	Coordinador Proyectos	
Raul Andres Gómez G.	EME Ingeniería S.A.	Coordinador Proyectos	
Andres F. Pastrana G.	EME Ingeniería S.A.	Ingeniero de Soporte	
Camilo Andres Murcia	EME Ingeniería S.A.	Coordinador Proyectos	
Angélica Maria Gonzalez	EME Ingeniería S.A.	Coordinador HSE	
Richar Angarita	EME Ingeniería S.A.	Supervisor de Proyectos	
Jose Luis Velásquez	EME Ingeniería S.A.	Coordinador Proyectos	
Manuel J. Ortiz R.	EME Ingeniería S.A.	División Comercial	
Eneraldo Castellanos	EME Ingeniería S.A.	Coordinador Proyectos	

ACTIVIDADES REALIZADAS

**Promitel:** Pendiente la liquidación de Metrolínea, la cual se encuentra en conciliación por la reducción de cantidades por parte del cliente. Se revisará la liquidación en julio 7 de 2009 con

el Ing. Victor Julio Rojas. Pendiente cerrar hallazgos de la auditoría interna y la de Promigas. Esto depende de la asignación de recursos para adquirir herramientas y arreglar sitios de

almacenamiento en la Bodega del proyecto. Josefina adquirió con recursos de caja menor herramientas como 1 linterna, juego de pinzas, sogas. Se formalizará la solicitud de recursos al

Sr. Jorge Valdivieso por medio de correo electrónico como vallas de señalización y cajones de almacenamiento de materiales. Pendiente la adquisición de un sangrador de buffer y una

pelacable de lo cual se efectuó requerimiento hace un mes aprox. y no ha sido despachado. Igualmente se le recordará al Sr. Valdivieso averiguar por la gestión respectiva. Josefina

manifiesto que hay 6 clientes pendientes por los trámites con los permisos de planeación, lo cual puede afectar de manera importante la facturación, salvo que se programen actividades

adicionales por parte de Promitel.

**Horizontes:** La visita de la ESSA se programará nuevamente el martes 7 de julio, cuando se reintegren de vacaciones el Sr. Wilson Toloza. Con respecto a la liquidación del proyecto, la

información se encuentra al día, la cual se socializará una vez se energice el proyecto. Pendiente definir con el constructor la placa de calle, esta actividad se ha pospuesto por la ausencia del

Ing. Jorge Vargas.

**Portal de La Loma:** Se están trasladando los tubos de la acometida para evitar el contacto con el desfogue de la planta de emergencia en los últimos pisos. Falta definir el sistema de

citofonía. Se solicitará formalmente la contratación del certificador Retie para revisar el proyecto y adelantar acciones oportunas en una visita preliminar.

**Kinesis:** Se instalará esta semana la protección diferencial del provisional para el proceso de certificación en julio 8 de 2009. Pendiente revisar el estado de avance del diseño y la


aprobación del mismo por parte de la ESSA. Se están definiendo, por parte de Jose Luis Velasquez, los precios de los componentes de automatización con los proveedores para definir

la elaboración de las ordenes de compra en los tiempos evaluados como oportunos por parte de la gerencia.

**Torre Mardel:** Se están adelantando las adecuaciones de algunas oficinas. Pendiente proyectar un acta para presentarle al cliente. Averiguar el compromiso del constructor frente al





 <b>ingeniería</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	ELABORO: Coord. Sist. De gestión	CODIGO: SGI-F5-013
	REGISTRO DE ACTIVIDAD	REVISO: Coord. Sist. De gestión	NUM. REV: 03
		APPROBO: Gerente	FECHA REV: 11/05/09

ASUNTO O PROYECTO	Coord. Proyectos		TIPO DE EVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> REUNION
LUGAR	S. Juntas EME	FECHA	Junio 30/09.	<input type="checkbox"/> CONTROL DE OBRA
DIRECCION	Av. Parita 18-804 201	HORA INICIO	7:10	<input type="checkbox"/> INSTALACION
		HORA FIN		<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO
				<input type="checkbox"/> OTRA

PARTICIPANTES			
Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Andrés F. Pastrana	EME Ingeniería S.A.	Ing. de soporte	Andrés Pastrana
Isabelina Prijs	EME Ingeniería S.A.	Coord. Proyectos	Isabelina Prijs
Anjelica González	EME Ingeniería	Coord. Sist. de gestión	Anjelica González
Alberto Cordero Z	EME	Ing. de Soporte	Alberto Cordero Z
Fernando Castellanos Díaz	EME Ingeniería S.A.	Coord. Proyectos	Fernando Castellanos Díaz
Raúl Andrés Gómez	EME Ingeniería S.A.	Coord. Proyectos	Raúl Andrés Gómez
Alvaro Anaya P.	EME Ing. S.A.	Dir. Técnico.	Alvaro Anaya P.
José Luis Velásquez	EME Ing. S.A.	Coord. de Proyectos	José Luis Velásquez

ACTIVIDADES REALIZADAS
<u>PORTAL DE LA LOMA.</u> - El arg. Pradilla aprobó parcialmente el diseño de Penthouse, falta terraza. - Pedir a Iltec y Hugo Figueroa muestra de balas halógenas. - Ya se está haciendo malla de puesta a tierra. - Ya hay claridad con el arg. Pradilla sobre los aparatos. Lumare Decor como los aprobados. - Faltan tomar GFCI y normales para otro modelo. - Falta revisión apuntalamiento respecto del penthouse. - Sigue pendiente citoponía.
<u>HORIZONTE</u> - Pendiente certificación RETIE (faltan documentos de parte de la obra). * - Revisar estado citoponía.

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Hoy se pasa presupuesto lamp's cocina.
- Faltan sensores y balas punto fijo

### KINESIS.

- Hoy se legaliza medidor nuevo. provisional.
- Revisar estado diñño Kinesis.

### MARDEL.

- Revisar lo hecho por William Rosas.

### PROMIGAS.

- Se socializó con Bernardo el tema de los quejos por obras de infraestructura, se hizo entrega de especificaciones.
- Josefina pide capacitaciones (Alturas, formafos, primeros auxilios, etc).
- Promigas pide vallas de ruralización y más conos.
- Albino trabaja hasta hoy, Javier y Antonio hoy hacen la inducción.

### ZENU.

- Hoy se energiza, ya se tienen todos los documentos.
- En comité ordenaron a EME hacer la campaña de carga.

### AREIA.

- Ya se enviaron calculos a schneider para blindobarras.
- Ya esta definido el tema de acor. AA.
- Definir comunicaciones.

### HACIENDA EL MOLINO.

- Ya se hicieron 19 postes.


MARDEL AUTOM - El Jueves se tiene previsto entrega.

\*NO SE HAN ENTREGADO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

MEGAMALL. Hay problemas con los lazos de control.

PT2.



	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	ELABORO: Coord. Sist. De gestión	CODIGO: SGI-F5-013
	REGISTRO DE ACTIVIDAD	REVISO: Coord. Sist. De gestión	NUM. REV: 03
		APPROBO: Gerente	FECHA REV: 11/05/09

ASUNTO O PROYECTO	Coord. Proyectos		
LUGAR	S. Juntas EME	FECHA	Junio 23/09.
DIRECCION	Av. Bolívar 18-80 of 201	HORA INICIO	7:10 HORA FIN 8:50-

TIPO DE EVENTO

- ☒ REUNION  
☐ CONTROL DE OBRA  
☐ INSTALACION  
☐ MANTENIMEINTO  
☐ OTRA

#### PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Andrés F. Postrana G.	EME Ingenierias A	Ingeniero de soporte	Andrés Postrana
Alberto Codera Z	EME Ingenierias A	Ing de soporte	Alberto Codera
Gonzalo Jaimes	EME	Gerencia.	Gonzalo Jaimes
Enrico Castellanos Díaz	EME Ingenierias A	Coord. de proyectos	Enrico Castellanos
José Luis Velásquez R	EME Ingenierias A	Coord. de proyectos	José Luis Velásquez
Josefina Ríos	EME Ingenierias A	Coord. de proyectos	Josefina Ríos
Angela González	EME Ingenierias A	Coord. de proyectos	Angela González
Alvaro Anaya P	EME Ing. S.A.	Director Técnico	Alvaro Anaya

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

##### PORTAL DE LA LOMA

- Presionar al org. Mauricio la aprobación del diseño del Penthouse.

- Replanteo S/E revisar aterrizamiento

- Los aparatos del apto modelo ya llegaron.

- Ya llegó recibo de pago provisional. - Definición citofonia\*

##### HORIZONTE

- Ya terminó la inspección

- Falta pasar presupuesto lámparas en cocinas aptos.

- Pedir citofonia\*

##### TORRE MARDEL

- Norberto hará pendientes eléctricos

- No se han instalado los molinets, ni arco detector

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Faltan loops en talaqueros. y falta adecuación del brazo
- Preliquidar obra para revisar amortización anticipo

### PROMIGAS.

- Pedir certificación de obra.
- Hay quejas por acabados de obras de infraestructura.
- Entro Javier Fouzeca (Empalmador) y Sergio Antonio (Conductor).

### MANTENIMIENTOS.

SYC : Hoy inician labores. (No se hizo).

MEGAMALL: Johnatan y Luis Carlos están trabajando. <sup>← Sale, lo reemplaza Simón</sup>

LA FLORIDA: Muto CPU's.





ingeniería

## REGISTRO DE ACTIVIDAD

ELABORO: Coord. Sist. De gestión

CODIGO: F5-013

REVISÓ: Coord. Sist. De gestión

NUM. REV: 02

APPROBO: Gerente

FECHA REV: 20/05/08

## TIPO DE EVENTO

- ☒ REUNION  
☐ CONTROL DE OBRA  
☐ INSTALACION  
☐ MANTENIMIENTO  
☐ OTRA

ASUNTO O PROYECTO

LUGAR

DIRECCION

Coord. Proyectos -  
 S. Juntas EME - FECHA Junio 16/09.  
 Av. Bonta 18-80 q. 201 HORA INICIO 7:00 HORA FIN

## PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Andrés Pastrana G.	EME Ingeniería S.A.	Ing. de soporte	Andrés Pastrana G.
Josefina Ríos	EME Ingeniería S.A.	Coord. Proyectos	Josefina Ríos
Albano Cedeno Z	EME Ing	Ing de soporte	Albano Cedeno Z
Raúl Gómez	EME Ing	Coord. Pro y	Raúl Gómez
Fernando Castellanos Díaz	Ene Ingeniería S.A.	Coordinador de Proyectos	Fernando Castellanos Díaz
Angelica Garza	EME INGENIERIA	Coord. Sist. De gestión	Angelica Garza
Alvaro Arroyo P.	EME Ing. S.A.	Dir. Técnico	Alvaro Arroyo P.
Gonzalo Jaime M	"	Gerente	Gonzalo Jaime M

## ACTIVIDADES REALIZADAS

## PROMIGAS

- El almacén. (Bodega) en sótano edificio
- Victor ya tiene el borrador de liquidación
- Promigas pide modificar formatos, actualizar normas, control de escombros.
- Problema Albino (Ausencia laboral).
- Josefina expuso su inconformidad con John Largo (llego tarde, no rinde).
- Angelica explica que la carta no es necesaria. (No se pasó la carta a la dep).

\* Cronogramas - Capacitaciones Temas Angelica.  
 Evaluación Desempeño - Auditorías

ZENU: Retie 2 PM. hoy queda hecho BT y marquillado.

HDA EL MOLINO

- Hoy se inicia en la manzana F.
- Justificación ESSA. (Desviación Mes D<sub>4</sub>E).

AREIA.

- Revisión aires con Julio Martinez.
- Averiguar pago disponibilidad.
- Diseño h<sub>2</sub> zonas comunes y pantallamiento
- Balance económico. (cableo:!).

PORTAL DE LA LOMA

- Joelín ya está instalando tuberías en Penthouse.
- Hubo replanteo de S/E sigue igual.
- Hacer claridad sobre automáticos (quien los <sup>AREIA</sup> provee).
- Llamar a Liliana Gomez. (aportar modelo).

HORIZONTE

→ Provisional obra

- Alumbrado exterior
- Provisionales liquidación
- Citofonia. convencional
- Ya se resolvieron las No Conformidades CIDET.

CLM. → \$ 5'000.000 perdidos, reparaciones de tuberías. \* Verificar medidor provisional.


TORRE MARDEL.

- Falta definición de la recepción.
- El software control visitantes, GARAL aceptó q' la versión que envío es incorrecta.
- Ya se montó el cable hacia la planta de emergencia, falta conectar.

BINESIS.

- Ya van 2 placeros.



 <b>ingeniería</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	ELABORO: Coord. Sist. De gestión	CODIGO: SGI-F5-013
	REGISTRO DE ACTIVIDAD	REVISOR: Coord. Sist. De gestión	NUM. REV: 03
		APPROBO: Gerente	FECHA REV: 11/05/09

ASUNTO O PROYECTO	Coord. Proyectos.		TIPO DE EVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> REUNION
LUGAR	S. Juntas EME	FECHA	1 Junio 8/09.	<input type="checkbox"/> CONTROL DE OBRA
DIRECCION		HORA INICIO	7:10	HORA FIN
				<input type="checkbox"/> INSTALACION
				<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO
				<input type="checkbox"/> OTRA

PARTICIPANTES			
Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Andrés F. Postrana	EME Ingenieria S.A.	ing de soporte.	Andrés Postrana
Alberto Cadena Z	EME	ing de soporte	Alberto Cadena
José Luis Velásquez	EME Ing.	Coord. de Proyectos	José Luis Velásquez
Isabelina Pinos	EME Ingenieria S.A.	Coord. de Pre Proy.	Isabelina Pinos
Enrique G. G. Díaz	EME Ingenieria S.A.	Coordinador proyectos	Enrique G. G. Díaz
Alvaro Anaya P	EME Ing. S.A.	Dir. Técnico	Alvaro Anaya P

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p><u>PORTAL DE LA LOMA.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cotizar electrosol y revisar lumex.</li> <li>- Revisar el estado cuenta del provisional.</li> <li>- El arg. Pradilla ordenó iniciar con labores básicas (tubos y cajas), el martes o Miércoles hay reunión con la dueña.</li> <li>- Replanteo S/E y malla de puesta a tierra.</li> <li>- Falta definir citofonia.</li> <li>- Revalidar el proyecto ESSA.</li> </ul> <p><u>HORIZONTE.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marquillado, Andrés lo genera.</li> <li>- Acordar cita con Herler para mediciones PT y aislamiento.</li> <li>- Mañana. JVG y Manuel se reúnen. para definir citofonia.</li> </ul> <p><u>KINESIS.</u></p>

- Mañana se fonde segundo sótano


### PEONIGAS

- En la suc (Bga) no se tienen copias con firmas
- Josefine ya tiene liquidación hoy se revien. (Metrolaser)
- Sigue el problema con Albino; generar + correspondencia a la ALP Colpatia.

### TORRE MARDEL

- Falta integración simplex.
- Control visitante - (sigue igual). (correo <sup>recomendado</sup> ~~Schneider~~).
- Integración planta emergencia y bombas.
- Falta col. remáforos.



 ingeniería	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	ELABORO: Coord. Sist. De gestión	CODIGO: SGI-F5-013
	REGISTRO DE ACTIVIDAD	REVISOR: Coord. Sist. De gestión	NUM. REV: 03
		APPROBO: Gerente	FECHA REV: 11/05/09

ASUNTO O PROYECTO	Coord. Proyectos		
LUGAR	S. Juntas EME	FECHA	Junio 1/09
DIRECCION		HORA INICIO	7:10 HORA FIN 9:15

PARTICIPANTES			
Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Josefina Rios	EME Ingeniería	Coord. Proyectos	[Firma]
Andrés F. Pastrana G.	EME Ingeniería	Ing. de Soporte	[Firma]
Alberto Cadena Z	EME	Ing. de Soporte	[Firma]
Rafael Andrés Gómez	EME Ing.	Coord. de Proyectos	[Firma]
Camilo Andrés Murcia	EME Ing. S.A.	Coord. de Proyectos	[Firma]
Joseluis Velazquez	EME Ing. S.A.	Coord. de Proyectos	[Firma]
Alvaro Anaya P.	EME Ing. S.A.	Dir. Técnico	[Firma]

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p><u>PROMIGAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ya mejoró la recogida de escombros.</li> <li>- No se encuentran copias (escaneadas) de las actas pasadas. Josefina las solicitó a Promigas (Bga).</li> <li>- Pendiente liquidación de la obra de Promigas en Metrolinea; Josefina presentara borrador a Victor para validar en computo.</li> </ul> <p><u>TORTAL DE LA LOMA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta llevar planos de Penthouse para aprobación por parte de la dueña y presentar APU's (Tarea de JLV).</li> <li>- Se entregó CCTV y citofonia (APU's) de torre 2.</li> <li>- Andrés pasara sobrecostos (traslados) en apto 1201</li> <li>- Andrés informa sobre solicitudes de reparacion para aptos 1602 y 1702, se deben solicitar a Mauricio Pradilla y entregar sobrecostos.</li> </ul>

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Andrés verificará la posibilidad de construir la malla de puesta a tierra.

- Se debe renovar disponibilidad y diseño con la ESSA.

### ZENÚ:

- Liquidar o ~~EME~~ (Prueba 3 pararrayos - Revisión MT, Apertura línea).

- Hablar con la Admon del CLM sobre corte.

- Correr base celda medida.

- Medir acometida BT.

### CLM:

- Falta legalizar cafetería.

- Pendiente correr controles telanqueras.

### KINESIS:

- Falta aprobación para provisional

- Solicitar 10 kVA's

### HORIZONTE

- Siguen los mismos pendientes

### MEAMALL:

- Reunión con la nueva administradora.

### LASALLE - VANGUARDIA:

(Entrega) (Faltan equipos y pruebas)

### AREIA:

- Generar plano de proyecto ~~Electricaribe~~

- Revisar canalizaciones (ductos vs. bandeja).

- Pendiente pago disponibilidad.

### HDA EL MOLINO:

- Compras → Faltan cables.

### GLORIETA KRA 15

- Hay que hacer proyecto para la ESSA.

### REPOTENCIACIÓN:

- Ya se terminó instalación de lamps Scheder,





ingeniería

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ELABORO: Coord. Sist. De gestión

CODIGO: SGI-F5-013

REGISTRO DE ACTIVIDAD

REVISOR: Coord. Sist. De gestión

NUM. REV: 03

APPROBO: Gerente

FECHA REV: 11/05/09

TIPO DE EVENTO

☒ REUNION☐ CONTROL DE OBRA☐ INSTALACION☐ MANTENIMIENTO☐ OTRA

ASUNTO O PROYECTO

LUGAR

DIRECCION

FECHA

HORA INICIO

HORA FIN

## PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Andrés F. Postrano G	EME Ingenierías SA	Ing de soporte	[Firma]
Eneraldo Cantelmas Diaz	Eme Ingenieria SA	Coordinador de proyectos	[Firma]
Alberto Cadena Z	EME	Ing de soporte	[Firma]
Raúl Andrés Gótz	EME Ingenieria SA	Coord. de proyectos	[Firma]
José Luis Velásquez	EME Ingenieria	Coord de Proyectos	[Firma]
José Luis Páez	Eme Ingenieria SA	Coord de Proyectos	[Firma]
Angelica Gonzalez	EME INGENIERIA SA	Coord Sist de gestion	[Firma]
Alvaro Anaya P.	EME Ing. S.A	Dir. Técnica	[Firma]

## ACTIVIDADES REALIZADAS

PORTAL DE LA LOMA.

- Hoy se discute con la dueña del Penthouse. el presupuesto y alcances.
- Hoy se llevan APU's de CCTV y citofonia en torre 2.
- Esta tarde Andres entrega promedios de alambrado.
- Hay reparos en apto 1201 ya se tiene planos, Andres evaluara sobre costo.

ZENU Verificar cronograma entregas.

- verificar quien será el comercializador.

CLM.

- Revisar facturación general.
- Permiso BT cafetería y pasar bodegas 9 y 10.

Kinesis

- Falta cambio de acometida de trifilar a trifásica.
- Se cotizó y fue aprobado provisional iluminación

### HORIZONTE

- Faltan puntas captadoras.
- Falta definir CCTV y citofonia.
- Falta definir alumbrado exterior

### TORRE MARDEL

- Se comunicó a Ricardo el inconveniente (necesidad) de tarjetas activas.
- Hablar con Garal.
- No se ha logrado la comunicación por hipertrueno al con del PC, desde la tarjeta RS 232.
- Ya se puede hacer las salidas en sala multiple.
- Hoy se pasan permisos 711, 1107 y cafetería

### MEGAMALL

- Se evidencian problemas de tierras en CCTV

### APIA

- Urgente contratar 2 ayudantes.
- Falta detallar diseño
- Falta pago de Belmonti por disponibilidad

### HDA EL MOLINO

- Compras


### REPOTENCIACION

- Faltan 150 lamps de 150w y 358 de 70w.
- Faltan Brazos y collarines.

### PROMIGAS

- Hay inconvenientes con escombros entre Juan Pablo y Rafael se propone recogerlos y cobrarlos a ambos.



 <b>ingeniería</b>	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	ELABORO: Coord. Sist. De gestión	CODIGO: SGI-F5-013
	REGISTRO DE ACTIVIDAD	REVISO: Coord. Sist. De gestión	NUM. REV: 03
		APPROBO: Gerente	FECHA REV: 11/05/09

ASUNTO O PROYECTO	Coord. de Proyectos		TIPO DE EVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> REUNION
LUGAR	S. Juntas.	FECHA	Mayo 18/09.	<input type="checkbox"/> CONTROL DE OBRA
DIRECCION		HORA INICIO	7:00	<input type="checkbox"/> INSTALACION
		HORA FIN	9:00	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO
				<input type="checkbox"/> OTRA

PARTICIPANTES			
Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Andrés F. Postrana	EME Ingeniería S.A	Ing. de soporte.	Andrés Postrana
Isolina Ríos	EME Ingeniería S.A	Coord. Proye. Promocio	Isolina Ríos
Eduar José Navas G.	EME Ingeniería S.A	Coord. Proyectos	Eduar Navas
Eneralda Castellanos Díaz	EME Ingeniería S.A	Coordinador proyectos	Eneralda Castellanos
Alberto Caola	EME Ing	Ing. de soporte	Alberto Caola
Angelina González	EME INGENIERIA	Coord. Sist. de gestión	Angelina González
Alvaro Anaya P.	EME Ing. S.A	Dir. Técnico	Alvaro Anaya

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>PORTAL DE LA LOMA</u>.</li> <li>- Para el Miércoles. Mayo 20<sup>av</sup> se presentará oferta de autom. para Penthouse. y se replanteo con la dueña.</li> <li>- CCTU, citofonia. se trataran en. comité siguiente.</li> <li>- Se informo al arg. Pradilla sobre ilum. exterior contratada.</li> <li>- Andrés revisara alambreado de apartamentos.</li> <li>• <u>ZENU</u>.</li> <li>- Ya está hecho la malla de tierra, falta revisar (6.2.52).</li> <li><u>CLM</u>.</li> <li>- Falta certificado libertad y tradición para revisar medidores y falta medidor capeteno.</li> <li><u>Kinesis</u>.</li> </ul>

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Falta modificar provisional de obra.

- Se están montando primeras placas.

### MEGANALL

- Se está revisando ruidos en CCTV.

### PROMIGAS

- Josefina pedirá a Juan Pablo la seguridad social antes de los cortes de obra.

- Albino está presentando dolores de cabeza y otros síntomas, al parecer secuelas del accidente.

- Josefina hará evaluación económica de costos de obras civiles.

### HORIZONTE

- El ing. JUG. no ha tomado decisión sobre los sensores en parqueadero.

- Ya se están instalando aparatos.

- Depurar aparatos (Domótica) para apto. 801 (EHF)

- Revisar apantallamiento.

### TORRE MARDEL

- Pendiente presupuesto para cambio de poste alumbrado. ~~OK~~

- Pendiente entregar en la ESSA permisos BT de oficinas 711, 1109 y carpentería. ~~OK~~ Martes Mayo 26.

- Se están instalando talanqueras.

- Pendiente molinetes (instalación) y control visitantes.

- Los electroimanes se están cayendo (hay fallas en el pegante).

- Pendiente compra de lectores y electroimanes adicionales.





ingeniería

## REGISTRO DE ACTIVIDAD

ELABORO: Coord. Sist. De gestión

CODIGO: F5-013

REVISÓ: Coord. Sist. De gestión

NUM. REV: 02

APPROBO: Gerente

FECHA REV: 20/05/08

## TIPO DE EVENTO

- ☒ REUNION  
☐ CONTROL DE OBRA  
☐ INSTALACION  
☐ MANTENIMIENTO  
☐ OTRA

ASUNTO O PROYECTO

Coord. Proyectos

LUGAR

S. Juntas EME

FECHA

Mayo 11/09

DIRECCION

Av. Renta 18-80 of 201

HORA INICIO

7:10

HORA FIN

9:30

## PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Alberto Cacha Z	EME Ing	Ing de Soporte	Alberto Cacha
Eneraldo Castellanos Diaz	Eme Ingenieria S.A	Coordinador proyectos	Eneraldo Castellanos
Josefina Pion	Eme Ing. S.A	Coord. Proj. Puc	Josefina Pion
Andrés F. Pastora Gómez	EME Ingenieria S.A.	Ing de Soporte	Andrés F. Pastora
Angelica Gonzalez C	EME INGENIERIA	Coord. sist. de gestión	Angelica Gonzalez
Diego A. Bertrán	EME Ing S.A.	Coord de Proyectos	Diego A. Bertrán
Alvaro Araya	EME Ing. S.A	Dir. Técnico	Alvaro Araya

## ACTIVIDADES REALIZADAS

MARDEL (AUTOMATIZACION)

- Pendientes barreras y talaqueras; Molinetes, arco, parqueo, visitantes.
- Se está dando capacitación al personal de Deltac 1. Terminación ≤ 15 días

MARDEL (ELÉCTRICO)

- Según Jesús se deben instalar 2 reflectores adicionales sobre columnas.
- Ya hay nomenclatura faltante 701E y capeteria. Se debe pasar carta a Mardel sobre RETIE Internas.
- Ya no hay provisionales en Mardel. (EISA).
- William está instalando señal nivel de tanques.

PROMIGAS

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hizo reunión para contratistas, ellos pasan listado y luego el personal lo recibe. Queda acta/carta entregada. La dotación la entrego en ~~EME~~, pero no las botas. En la auditoria hubo no conformidad en señalización y elementos de protección, por parte del personal contratista. Ya mejorará la condición de escombros en obra.

### PORTAL DE LA LOMA.

- Ya se está alambrando.
- Ya se entregó presupuestos de reformas por aptos. y generales; ya se entregó comparativo de cotización.
- Ya se va a hacer la malla de puesta a tierra.

### CLM

- Ya se acabó, falta legalizar capterio y bodegas 9 y 10.

### ZENU:

- Ya se puede hacer la malla de tierras, se recomiendan de por previstas puntas para aterrizar cerramiento, gabinetes y demás puntos requeridos (Neutro, carcasa, ct's, PT's, etc).

### REPOTENCIACION.

- Cronograma: hasta el 28 de Mayo se deben instalar las últimas 2000 lamps.

\* Se deben llevar cronogramas y en reunión de coordinación de proyectos se hará el requerimiento.

\* Capacitación administrativa para Andres F.

Postano.





ingeniería

## REGISTRO DE ACTIVIDAD

ELABORO: Coord. Sist. De gestión

CODIGO: F5-013

REVISO: Coord. Sist. De gestión

NUM. REV: 02

APPROBO: Gerente

FECHA REV: 20/05/08

## TIPO DE EVENTO

- ☒ REUNION  
☐ CONTROL DE OBRA  
☐ INSTALACION  
☐ MANTENIMIENTO  
☐ OTRA

ASUNTO O PROYECTO

LUGAR

DIRECCION

Coord. Proyectos

S. Juntas EME

FECHA

Mayo 4/09

HORA INICIO

7:15

HORA FIN

9:15

## PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Alberto Cardena	EME Ingenieria	Ing de soporte	Alberto Cardena
Eneraldo Castellanos Diaz	Eme Ingenieria S.A	Coord. soporte	
José Luis Velazquez R	EME Ing. S.A.	Coord. de Proyectos	
DIEGO A. BERRAN	EME Ing.	Coord. de Proj.	
Josefina Rios	EME Ing.	Coord. de proy.	
Angelica Gonzalez	EME Ing.	Coord. de proy.	
Alvaro Augusto P.	EME Ing. S.A	Dir. Técnico.	

## ACTIVIDADES REALIZADAS

TORRE MARDEL (AUTOMATIZACION).

- Pendiente planos Asbuilt. (faltan sótanos)
- Se entregó a Javier Rodriguez. Doc's. - Incendio - Accesos - Iluminación - Seguridad - Planta telefonica - CCTV - Integración Cableado Estructurado - Suido.
- Pendiente driver incendio, pendiente recepción, puertas, terminación  $\geq 3$  semanas.

PROMIGAS.

- Se acordó horario para la cuadrilla de obras civiles 7-12/2-6. y sábado 7-10. ok
- Con Rafael, cliente no terminado, no se paga. ok.
- Sigue igual el tema con Felix, Juan Pablo (se hará reunión para exigir todo la seguridad social) ok.

- El viernes 9 de Mayo hay seguimiento de auditoría por PROMITEL.

- Josefina hará recibo de escombros (pagar volqueta) y luego descontará a Juan Pablo y a Rafael.

PORTAL DE LA LOMA.

- Se está alambRANDO.

- Se tiene la iluminación de Penthouse, Jose Luis hará la oferta.

- Manuel presentará oferta de citofonia

CLM.

- Ya se pueden instalar aparatos en cafetería y se debe liquidar a Eliecer.

ZENU.

- Ya se fundieron las placas, solo falta emballado de obra civil.

- Falta tablero medida.

- Programar trabajos de protecciones.

HORIZONTE

- Falta entregar Docs al certificador.

- Pendiente la iluminación exterior

- Sigue pendiente instalar puertas.

MARDEL.

- Pte legalización de medidores (falta RETIE y Nomenclatura).

- Esther ya tiene planos As built de parques, faltan el resto de pisos.

LA SALLE


- Falta cablear F.O, entregar UPS y solución de conexión de 1000 SX para conexión

MEGAMALL.











- Se enviará informe del segundo Mes. puto con factura.

- Se sigue ahora en CCTV.



 <b>ingegneria</b>	<b>REGISTRO DE ACTIVIDAD</b>	ELABORO: Coord. Sist. De gestión	CODIGO: F5-013
		REVISOR: Coord. Sist. De gestión	NUM. REV: 02
		APPROBO: Gerente	FECHA REV: 20/05/08

ASUNTO O PROYECTO	<u>Coord. Proyectos</u>		TIPO DE EVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> REUNION
LUGAR	<u>S. Juntos EME</u>	FECHA	<u>Abril 27/09.</u>	<input type="checkbox"/> CONTROL DE OBRA
DIRECCION		HORA INICIO	<u>7:00</u>	HORA FIN
			<u>9:15</u>	<input type="checkbox"/> INSTALACION
				<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO
				<input type="checkbox"/> OTRA

PARTICIPANTES			
Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Eneraldo Castellanos D	EME Ing. S.A	Coord. proyectos	
Josefina Pico S.	Emelneja S.A	Coord. Proyectos	
Edwar José Navas G	EME Ing. S.A.	Coord. de Proyectos	
Raúl Andrés Gómez	EME Ing. S.A.	Coord. de proyectos	
Alberto Cadena	EME Ing S.A	Ing. de soporte	
DIEGO A. BECERRA	EME Ing S.A.	Ing. Coord. de Proyectos	
José Luis Velásquez	EME Ing. S.A	Coord. de Proyectos	
Angelica Rana Guevara	EME ING. SA	Coord. Sist. de gestión	
Camilo Andrés Murcia	EME Ing. S.A	Coord. Proyectos	
Alvaro Andrés Prieto	EME Ing. SA	Dir. Técnico	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p><u>TORRE MARDEL. (AUTOMAT)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reinstaló servidor de Continuum.</li> <li>- Ya está configurada planta telefónica.</li> <li>- Hoy hay visita de Javier Rodriguez.</li> </ul> <p><u>PROMIGAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemas con Gilberto Guevara. (No acato ordenes).</li> <li>- No están definidas funciones con Alberto Cadena. (Autoridad - Responsabilidad).</li> <li>- Josefina hará Dcto como retención garantía. por lo no ejecutado.</li> <li>- El remanente liquidará lo de la semana (clientes, mantenimientos, cortes, etc) OK</li> <li>- La gente de Felix no tienen los elementos de dotación y protección completa (Hay temporales).</li> </ul> <p><u>HDA EL MOLINO</u> -&gt; Hoy se hace última revisión con la ESSA.</p>

## CNOA

- Mañana. certif. RETIE. y Miércoles ESSA.
- Parametrizar medidor. ; funbles HH. ; bases postes metálicos.

## METROLINEA

- Faltan instalar 9 lamps

## REPOTENCIACION (MNTD)

- A partir de hoy se reversionan estos trabajos.

## AREIA

- Se debe viajar a la obra.

## HORIZONTE

- Falta concretar ilumin. exterior.
- Falta entregar documentos al certificador RETIE.
- Faltan puertas para aparatear.

## TORRE MARDEL

- Falta montar tablero control.
- Falta realamburar lamp's fachada y terraza piso 4.

## ZENU

- Falta cálculo malla tierra.
- Diego replanteará con Felix el arranque.
- Volver a pasar diseño a Wilson.

## CLM

- No se pudo revisar bodega #10. por llaves.

## PORTAL DE LA LOMA

- Falta definir Penthouse
- Diego hará medición de resistividad.

## LA SALLE Pte conexión a la red y pto rector (hab.) y porteria

MEGAMALL: Ya se está trabajando en plazo corrido.

REPOTENCIACION. Se llevan 10.200 de 13.000 contratados (78%).





ingeniería

## REGISTRO DE ACTIVIDAD

ELABORO: Coord. Sist. De gestión

CODIGO: F5-013

REVISÓ: Coord. Sist. De gestión

NUM. REV: 02

APPROBO: Gerente

FECHA REV: 20/05/08

## TIPO DE EVENTO

☒ REUNION☐ CONTROL DE OBRA☐ INSTALACION☐ MANTENIMIENTO☐ OTRA

ASUNTO O PROYECTO

Coord. Proyectos

LUGAR

S. Juntas EME

FECHA

Abril 20/09

DIRECCION

Av. Rosita 18-80 #20

HORA INICIO

7:00

HORA FIN

9:20

## PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Raúl Andrés Gómez	EME Ingeniería S.A.	Coordinador p/ru 7	[Firma]
Eneraldo Castellanos D.	Ene Ingeniería S.A.	Coord. proyectos	[Firma]
Edwar Joh Navas G.	EME Ingeniería S.A.	Coord. Proyectos	[Firma]
Diego A. Beltrán	EME Ing. S.A.	Coord. Proyectos	[Firma]
José Luis Velásquez R.	EME Ing. S.A.	Coord. Proyectos	[Firma]
Angelica Gonzalez	EME ING. SA	Coord. sist. de gestión	[Firma]
Josefina Pias	Eme Ing. - S.A.	Coord. Proy. - Promigos	[Firma]
Alberto Cadena	Promitel - S.A.	Ing. de Soporte	[Firma]
Alvaro Auayo P.	EME Ing. S.A.	Dir. Técnico	[Firma]

## ACTIVIDADES REALIZADAS

HACIENDA EL MOUNO.

- Hoy se montan protecciones de orronque, puerta o fierro y se hace revisión MT.

METROLINEA.

- EME esta haciendo con tope el tramo desde el 54 hasta puerta del sol. (solo cruces). Faltan los parques cro. 29 / el 51 (Porque Turbay).

CNOH

- Ya está tendido cable y está puesto el bajaranle
- Falta comprar el medidor y la bornera.
- Falta verificar quien es el comercializador.
- Falta liquidar revisión MT, prueba pararrayes y puentes.
- Informar al cliente el tipo de dampers

HORIZONTE

- Esta semana se termina la subestación y se hace certificación RETIE



### TORRE MARDEL.

- Falta legalizar (Retir y Nomenclatura) Copieria, of s pisos 7 y 11. (Son 3. usuarios)
- Falta plano diseño 802 y B10. OK. Viernes. Abril 24/09.
- Falta marquillar tablero control.

### HQSE.

- Falta planificación de obra.
- Los trabajadores no cumplen con elementos de protección.
- Se revisaron lo orden de aplicar multas a trabajadores q' incumplan seguridad Industrial

### TORRE MARDEL AUTOMATIZACION.

- Software Control Visitantes. (Eduardo. tomara pantallas para enviarlos a Goral)
- Falta programar planta telefonico.
- Falta poner puntos y certificar.
- Programar certificación cableado estructurado.
- Pendiente tolangueras, molinetes, plas de sótanos.
- Sensores de inundación.
- Compras y salón multiple.

### PORTAL DE LA LOMA.

- Diego confirmara H INVARCO <sup>suministra</sup> ~~xxxxxxx~~ los aparatos y refuerzos.

### ZENU.

- Hacer replanteo. y pasar a la ESSA.
- Revisar estado disponibilidad.

### LA SALLE.

- Yo re Inicio obra, falta medir F.O.

### PROMIGAS

- Yo re estan llevando registros.
- \* Se revisaron registros satisfaccion del cliente.
- Falta planeación
- Los trabajadores no cumplen con elementos de protección, etc.
- Gilberto Guarín Anaya tiene problemas de obesidad; Beruando diabetes.